

(様式1)

長野県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

単年度型

平成25年3月末時点

(千円)

長野県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	115,315	111,008	
25	0		
26	0		
27	0		
合計		115,315	111,008

<参考>	復興基金残高		復興基金の利息額	
------	--------	--	----------	--

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

## 長野県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
栄村	1	c	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	栄村 栄地区	県	県	直接	完了	16,627	24	~	24	23			農業基盤等の整備を実施するための計画策定
																		24	20,000	16,627	3,373
																		25			
																		26			
																		27			
累計	20,000	16,627	3,373																		
栄村	2	c	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 平滝地区	県	村	間接	完了	5,932	24	~	24	23			平成24年10月発注、平成25年3月完了
																		24	4,355	4,449	-94
																		25			
																		26			
																		27			
累計	4,355	4,449	-94																		
栄村	3	c	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 月岡地区	県	村	間接	完了	10,045	24	~	24	23			平成24年10月発注、平成25年3月完了
																		24	7,615	7,534	81
																		25			
																		26			
																		27			
累計	7,615	7,534	81																		
栄村	4	c	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 泉平地区	県	村	間接	完了	6,407	24	~	24	23			平成24年10月発注、平成25年3月完了
																		24	4,355	4,805	-450
																		25			
																		26			
																		27			
累計	4,355	4,805	-450																		
栄村	5	c	-	4	-	4	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 大久保地 区	県	村	間接	完了	13,104	24	~	24	23			平成24年10月発注、平成25年3月完了
																		24	9,418	9,828	-410
																		25			
																		26			
																		27			
累計	9,418	9,828	-410																		
栄村	6	c	-	4	-	5	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 箕作地区	県	村	間接	完了	8,820	24	~	24	23			平成24年10月発注、平成25年3月完了
																		24	3,276	6,615	-3,339
																		25			
																		26			
																		27			
累計	3,276	6,615	-3,339																		
栄村	7	c	-	4	-	6	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	26,259	24	~	24	23			平成24年7月発注、平成25年3月完了
																		24	24,346	19,694	4,652
																		25			
																		26			
																		27			
累計	24,346	19,694	4,652																		

栄村	8	c	-	4	-	7	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村	妹木地区	県	村	間接	完了	1,942	24	~	24	23			平成24年7月発注、平成24年9月完了
																			24	1,950	1,456	494
																			25			
																			26			
																			27			
																			累計	1,950	1,456	494

(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。	2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。	3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。	5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。	6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。	7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県交付分	各年度別合計	23	0	0	0
										24	75,315	71,008	4,307
										25	0	0	0
										26	0	0	0
										27	0	0	0
合計									75,315	71,008	4,307	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、75,315千円	

(様式2D)

長野県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																23	24	25
栄村	15	D - 1 - 1 - 1	道路改築事業	長瀬～貝 廻坂	県	県	直接	継続	50,000	24	24	40,000	40,000	-	24年8月、測量設計発注、用地買収開始。 24年10月、一部工事発注。			
											25							
											26							
											27							
											累計	40,000	40,000	0				
(注)												都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
														24	40,000	40,000	0	
														25	0	0	0	
														26	0	0	0	
														27	0	0	0	
												合計	40,000	40,000	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、40,000千円		

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式1)

長野県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

基金造成型

平成25年3月末時点

(千円)

長野県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	414,221		
26	0		
27	0		
合計		414,221	0

<参考>	長野県東日本大震災復興交付 金基金残高	414,221	長野県東日本大震災復興交付 金基金の利息額	0
------	------------------------	---------	--------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

長野県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
		1	2	3	4	5	6														
栄村	1	c	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	栄村 栄地区	県	県	直接	継続	120,000	25	~	27	23			
																		24			
																		25	62,000		
																		26			
																		27			
累計	62,000	0	0																		
栄村	2	c	-	2	-	1	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援 (復興対策)	栄村 森地区	県	村	間接	継続	21,067	25	~	27	23			
																		24			
																		25	13,437		
																		26			
																		27			
累計	13,437	0	0																		
栄村	3	c	-	4	-	6	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	継続	54,000	25	~	25	23			
																		24			
																		25	40,500		
																		26			
																		27			
累計	40,500	0	0																		
栄村	4	c	-	4	-	8	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	継続	300,000	25	~	27	23			
																		24			
																		25	194,284		
																		26			
																		27			
累計	194,284	0	0																		
(注)														23	0	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、0千円			
														24	0	0	0				
														25	310,221	0	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
														合計	310,221	0	0				

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

長野県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
																23	24	25	26
栄村	1	D-1-1-2	道路改築事業	長瀬～貝 廻坂	県	県	直接	継続	130,000	25	～	27							
													23						
													24						
													25	104,000					
													26						
													27						
累計	104,000	0	0																
(注)												都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	104,000	0	0		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。												合計		104,000	0	0			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。												※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、0千円							
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																			