

(様式1)

栄村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

基金造成型

平成26年3月末時点

(千円)

栄村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	736,005	606,800	
25	79,681	69,343	
26	31,428		
27	0		
合計		847,114	676,143

<参考>	栄村東日本大震災復興交付金 基金残高	159,604	栄村東日本大震災復興交付金 基金の利息額	45
------	-----------------------	---------	-------------------------	----

<参考> 長野県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	414,221	382,857	
26	325,302		
27	0		
合計		739,523	382,857

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

**栄村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告**

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
1	◆	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	村内一円	村	村	直接	継続	10,000	24	~	26	23			農産物等先進地視察、ワークショップ実施
																	24	1,600	1,527	-
																	25	6,400	5,376	-
																	26			
																	27			
累計	8,000	6,903	0	25年5月委託契約、26年3月完了(直売所開店支援業務)																
2	◆	C	-	4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)	村内一円	村	村	直接	継続	3,003	24	~	26	23			宮農等調査実施、農業資材購入
																	24	2,402	1,621	-
																	25	0	0	-
																	26			
																	27			
累計	2,402	1,621	0																	
19	◆	C	-	4	-	8	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村一円	村	村	直接	継続	40,954	25	~	26	23			
																	24			
																	25	32,763	14,078	-
																	26			
																	27			
累計	32,763	14,078	0	25年6月工事発注、25年8月完了(26年継続実施)																
22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	栄村栄地区	県	県	直接	継続	188,000	25	~	27	23			
																	24			
																	25	62,000	48,545	-
																	26	83,700		
																	27			
累計	145,700	48,545	0	25年6月、測量設計業務発注。26年2月、工事発注。																
20	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)	栄村森地区	県	村	間接	継続	73,016	25	~	27	23			
																	24			
																	25	13,437	13,236	-
																	26	41,324		
																	27			
累計	54,761	13,236	0	25年10月、地質調査、敷地造成工事発注。																
13	C	-	4	-	6	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	54,000	25	~	25	23			
																	24			
																	25	40,500	34,925	5,575
																	26			
																	27			
累計	40,500	34,925	5,575	25年6月、発注。完了済み。																
21	C	-	4	-	8	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村一円	県	村	間接	継続	259,417	25	~	27	23			
																	24			
																	25	194,284	196,087	-
																	26	278		
																	27			
累計	194,562	196,087	0	25年5月、ボーリング調査発注。25年8月、建設工事発注。																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																				
															都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																	24	0	0	0
																	25	310,221	292,793	5,575
																	26	125,302	0	0
																	27	0	0	0
															都道県交付分 計			435,523	292,793	5,575
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																	24	4,002	3,148	0
																	25	39,163	19,454	0
																	26	0	0	0
																	27	0	0	0
															市町村交付分 計			43,165	22,602	0
															県・市町村交付分 合計			478,688	315,395	5,575

(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	711,000	24	~	24	23			24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収 24年11月 竣工買取	
																	24	622,125	518,348		103,777
																	25				
																	26				
																	27				
累計	622,125	518,348	103,777																		
4	◆	D	-	4	-	1	村営住宅建設 事業(村単住 宅分)	青倉・横 倉・森地 区	村	村	直接	完了	69,000	24	~	24	23			24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収 24年11月 竣工買取	
																	24	48,213	48,213		0
																	25				
																	26				
																	27				
累計	48,213	48,213	0																		
5	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	30,000	24	~	24	23			24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収 24年11月 竣工買取	
																	24	24,000	24,000		0
																	25				
																	26				
																	27				
累計	24,000	24,000	0																		
6	◆	D	-	4	-	3	地すべり対策 事業	森地区	村	村	直接	完了	30,000	24	~	25	23			翌年度へ明許繰越 25年5月施工管理業務委託、25年6月工事発注、25年12月完了	
																	24	24,000	1,554		-
																	25		16,413		6,033
																	26				
																	27				
累計	24,000	17,967	6,033																		
17	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	青倉地区 等	村	村	直接	継続	86,752	24	~	27	23				
																	24	12,013	10,169		-
																	25	35,631	30,096		-
																	26	28,262			
																	27				
累計	75,906	40,265	0																		
18	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	青倉地区 等	村	村	直接	継続	12,941	24	~	27	23				
																	24	1,652	1,368		-
																	25	4,887	3,380		-
																	26	3,166			
																	27				
累計	9,705	4,748	0																		
16	D	-	1	-	1	-	道路改築事業	長瀬～貝 廻坂	県	県	直接	継続	130,000	25	~	27	23			25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、 12月完了。	
																	24				
																	25	104,000	90,064		-
																	26	200,000			
																	27				
累計	304,000	90,064	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										23	0	0	0	/									
										都道府県 交付分	各年度 別合計	24	0		0	0							
												25	104,000		90,064	0							
												26	200,000		0	0							
												27	0		0	0							
										都道府県交付分 計										304,000	90,064	0	
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0							
												24	732,003		603,652	103,777							
												25	40,518		49,889	6,033							
												26	31,428		0	0							
										27	0	0	0										
										市町村交付分 計										803,949	653,541	109,810	
										県・市町村交付分 合計										1,107,949	743,605	109,810	