

(様式1)

栄村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

基金造成型

平成27年5月末時点

(千円)

栄村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	736,005	606,800	
25	79,681	69,343	
26	31,428	51,180	
27	21,501		
合計		868,615	727,323

<参考>	栄村東日本大震災 復興交付金基金残高	栄村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	栄村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	144,137	78	724,556

<参考> 長野県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	414,221	396,312	
26	325,302	306,347	
27	205,405		
合計		944,928	702,659

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年5月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	◆	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	村内一円	村	村	直接	完了	10,000	24	~	26	23			農産物等先進地視察、ワークショップ実施	
																	24	1,600	1,527	-	
																	25	6,400	5,376	-	25年5月委託契約、26年3月完了(販売所開店支援業務)
																	26		1,080	17	26年10月委託契約、27年3月完了(販売所開店支援業務)
																	27				
																	累計	8,000	7,983	17	
2	◆	C	-	4	-	4	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備事業)	村内一円	村	村	直接	完了	3,003	24	~	24	23			営農等調査実施、農業資材購入	
																	24	2,402	1,621	781	
																	25	0	0	-	
																	26				
																	27				
																	累計	2,402	1,621	781	
19	◆	C	-	4	-	8	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備等)	栄村一円	村	村	直接	完了	40,954	25	~	26	23				
																	24				
																	25	32,763	14,078	-	25年6月工事発注、25年8月完了(土地造成工事)
																	26		18,671	14	26年4月工事発注、26年8月完了(駐車場舗装工事)
																	27				
																	累計	32,763	32,749	14	
22		C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	栄村 栄地区	県	県	直接	継続	295,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	62,000	62,000	-	25年6月、測量設計業務発注。26年2月、工事発注。
																	26	83,700	63,250	-	26年6月、工事発注。
																	27	82,925			
																	累計	228,625	125,250	0	
20		C	-	2	-	1	農山漁村活性 化プロジェクト 支援 (復興対策)	栄村 森地区	県	村	間接	完了	73,016	25	~	26	23				
																	24				
																	25	13,437	13,236	201	25年10月、地質調査、敷地造成工事発注。
																	26	41,324	41,287	37	26年9月、本体建築工事発注。27年3月、完了済み。
																	27				
																	累計	54,761	54,523	238	
13		C	-	4	-	6	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	54,000	25	~	25	23				
																	24				
																	25	40,500	34,925	0	25年6月、農業用機械発注。完了済み。
																	26				
																	27				
																	累計	40,500	34,925	0	

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4								25	26								
21	C	-	4	-	8	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	259,417	25	～	26	23				25年5月、ボーリング調査発注。25年8月、建設工事発注。 26年5月、付帯施設発注。26年8月、完了済み。
																	24				
																	25	194,284	196,087	-	
																	26	278	3,807	243	
																	27				
																	累計	194,562	199,894	243	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	310,221	306,248	201
		26	125,302	108,344	280
		27	82,925	0	0
都道府県交付分 計			518,448	414,592	481
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	4,002	3,148	781
		25	39,163	19,454	0
		26	0	19,751	31
		27	0	0	0
市町村交付分 計			43,165	42,353	812
県・市町村交付分 合計			561,613	456,945	1,293

(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年5月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	711,000	24	~	24	23			24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収	
																	24	622,125	518,348	103,777	24年11月 竣工買取
																	25				
																	26				
																	27				
累計	622,125	518,348	103,777																		
4	◆	D	-	4	-	1	-	1	村	村	直接	完了	69,000	24	~	24	23			24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収	
																	24	48,213	48,213	0	24年11月 竣工買取
																	25				
																	26				
																	27				
累計	48,213	48,213	0																		
5	◆	D	-	4	-	1	-	2	村	村	直接	完了	30,000	24	~	24	23			24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収	
																	24	24,000	24,000	0	24年11月 竣工買取
																	25				
																	26				
																	27				
累計	24,000	24,000	0																		
6	◆	D	-	4	-	1	-	3	村	村	直接	完了	30,000	24	~	25	23			翌年度へ明許繰越	
																	24	24,000	1,554	-	
																	25		16,413	6,033	25年5月施工管理業務委託、25年6月工事発注、25年12月完了
																	26				
																	27				
累計	24,000	17,967	6,033																		
17	D	-	5	-	1	-	-	-	村	村	直接	継続	86,752	24	~	27	23				
																	24	12,013	10,169	-	
																	25	35,631	30,096	-	
																	26	28,262	28,263	-	
																	27	20,318			
累計	96,224	68,528	0																		
18	D	-	6	-	1	-	-	-	村	村	直接	継続	12,941	24	~	27	23				
																	24	1,652	1,368	-	
																	25	4,887	3,380	-	
																	26	3,166	3,166	-	
																	27	1,183			
累計	10,888	7,914	0																		
16	D	-	1	-	1	-	-	-	県	県	直接	継続	533,100	25	~	27	23				
																	24				
																	25	104,000	90,064	-	25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、12月完了。
																	26	200,000	198,003	-	25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、27年3月完了。
																	27	122,480			
累計	426,480	288,067	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	都道府 県 交付分 計	426,480	288,067	0	0	0		
			24	0	0	0								
			25	104,000	90,064	0								
			26	200,000	198,003	0								
			27	122,480	0	0								
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	市町村 交付分 計	825,450	684,970	109,810	0	0		109,810
			24	732,003	603,652	103,777								
			25	40,518	49,889	6,033								
			26	31,428	31,429	0								
			27	21,501	0	0								
	県・市町村交付分 合計		1,251,930	973,037	109,810									