

(様式1)

栄村 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
栄村 交付分	23	0	0
	24	736,005	618,212
	25	79,681	69,343
	26	31,428	51,180
	27	21,501	31,026
	28	18,002	0
合計		886,617	769,761

<参考>	栄村東日本大震災 復興交付金基金残高	栄村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	栄村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	131,143	108	755,582

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	23	0	0
	24	115,315	111,008
	25	414,221	396,312
	26	325,302	326,797
	27	264,130	278,848
	28	21,700	0
合計		1,140,668	1,112,965

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	C-1-1-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	栄村 栄地区	県	村	間接	完了	20,000	24 ~ 24	23						完了済み
										24	20,000			16,627	3,373	
										25						
										26						
										27						
										28						
累計	20,000	0	0	16,627	3,373											
8	C-4-1-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 平滝地区	県	村	間接	完了	5,807	24 ~ 24	23						完了済み
										24	4,355		94	4,449		
										25						
										26						
										27						
										28						
累計	4,355	0	94	4,449	0											
9	C-4-2-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 月岡地区	県	村	間接	完了	10,154	24 ~ 24	23						完了済み
										24	7,615			7,534	81	
										25						
										26						
										27						
										28						
累計	7,615	0	0	7,534	81											
10	C-4-3-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 泉平地区	県	村	間接	完了	5,807	24 ~ 24	23						完了済み
										24	4,355		450	4,805		
										25						
										26						
										27						
										28						
累計	4,355	0	450	4,805	0											
11	C-4-4-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 大久保地区	県	村	間接	完了	12,558	24 ~ 24	23						完了済み
										24	9,418		410	9,828	-	
										25						
										26						
										27						
										28						
累計	9,418	0	410	9,828	0											
12	C-4-5-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 箕作地区	県	村	間接	完了	4,368	24 ~ 24	23						完了済み
										24	3,276		3,339	6,615		
										25						
										26						
										27						
										28						
累計	3,276	0	3,339	6,615	0											
14	C-4-7-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 妹木地区	県	村	間接	完了	2,600	24 ~ 24	23						完了済み
										24	1,950			1,456	494	
										25						
										26						
										27						
										28						
累計	1,950	0	0	1,456	494											

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6	7								23	24								
1	◆	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	村内一円	村	村	直接	完了	10,000	24	~	26	23						農産物等先進地視察、ワークショップ実施
																		24	1,600		1,527	-		
																		25	6,400		5,376	-	25年5月委託契約、26年3月完了(販売所開店支援業務)	
																		26			1,080	17	26年10月委託契約、27年3月完了(販売所開店支援業務)	
																		27						
																		28						
累計	8,000	0	0	7,983	17																			
2	◆	C	-	4	-	4	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備事 業)	村内一円	村	村	直接	完了	3,003	24	~	24	23						営農等調査実施、農業資材購入
																		24	2,402		1,621	781		
																		25	0		0	-		
																		26						
																		27						
																		28						
累計	2,402	0	0	1,621	781																			
19	◆	C	-	4	-	8	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備等)	栄村一円	村	村	直接	完了	40,954	25	~	26	23						
																		24						
																		25	32,763		14,078	-	25年6月工事発注、25年8月完了(土地造成工事)	
																		26			18,671	14	26年4月工事発注、26年8月完了(駐車場舗装工事)	
																		27						
																		28						
累計	32,763	0	0	32,749	14																			
22		C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	栄村 栄地区	県	県	直接	継続	295,000	25	~	27	23						
																		24						
																		25	62,000		62,000	-	25年6月、測量設計業務発注。26年2月、工事発注。	
																		26	83,700		83,700	-	26年6月、工事発注。	
																		27	82,925		82,925		27年5月、工事発注。28年に繰越し、28年11月工事完了予定。	
																		28						
累計	228,625	0	0	228,625	0																			
20		C	-	2	-	1	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援 (復興対策)	栄村 森地区	県	村	間接	完了	73,016	25	~	26	23						
																		24						
																		25	13,437		13,236	201	25年10月、地質調査、敷地造成工事発注。	
																		26	41,324		41,287	37	26年9月、本体建築工事発注。27年3月、完了済み。	
																		27						
																		28						
累計	54,761	0	0	54,523	238																			
13	C	-	4	-	6	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	86,462	24	~	25	23						完了済み	
																	24	24,346	▲ 4,293	19,694	359			
																	25	40,500	▲ 5,575	34,925	0	25年6月、農業用機械発注。完了済み。		
																	26							
																	27							
																	28							
累計	64,846	0	▲ 9,868	54,619	359																			
21	C	-	4	-	8	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	259,417	25	~	26	23							
																	24							
																	25	194,284	5,575	196,087	-	25年5月、ボーリング調査発注。25年8月、建設工事発注。		
																	26	278		3,807	243	26年5月、付帯施設発注。26年8月、完了済み。		
																	27							
																	28							
累計	194,562	0	5,575	199,894	243																			

(様式2C)

栄村

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																	23	24	25
23	C - 4 - 9 -	被災地域農業復興総合支援事業 (農業用施設整備等)	栄村 野田沢地区	県	村	間接	完了	76,680	27 ~ 27	23							27年8月発注。28年2月完了済み。		
										24									
										25									
										26									
										27	58,725			57,510	1,215				
										28									
										累計	58,725	0	0	57,510	1,215				
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,575	都道府県交付分 計	652,488	0	0	646,485	6,003
			24	75,315	0	0	0	71,008	4,307										
			25	310,221	0	0	0	306,248	201										
			26	125,302	0	0	0	128,794	280										
			27	141,650	0	0	0	140,435	1,215										
			28	0	0	0	0	0	0										
			23	0	0	0	0	0	0										
			24	4,002	0	0	0	3,148	781										
			25	39,163	0	0	0	19,454	0										
			26	0	0	0	0	19,751	31										
			27	0	0	0	0	0	0										
			28	0	0	0	0	0	0										
			53,957	市町村交付分 計	43,165	0	0	42,353	812										
			844,532	合計	695,653	0	0	688,838	6,815										

(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	697,569	24	~	24	23				24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収 24年11月 竣工買取		
																	24	622,125	▲ 11,412	518,348			
																	25						
																	26						
																	27		▲ 340	92,025			
																	28						
累計	622,125	▲ 11,752	518,348	92,025																			
4	◆	D	-	4	-	1	1	村営住宅建設 事業(村単住 宅分)	横倉・森 地区	村	村	直接	完了	61,182	24	~	24	23				24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収 24年11月 竣工買取	
																		24	48,213	732	48,945		0
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
累計	48,213	732	48,945	0																			
5	◆	D	-	4	-	1	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	43,350	24	~	24	23				24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収 24年11月 竣工買取	
																		24	24,000	10,680	34,680		0
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
累計	24,000	10,680	34,680	0																			
6	◆	D	-	4	-	1	3	地すべり対策 事業	森地区	村	村	直接	完了	30,000	24	~	25	23				翌年度へ明許繰越 25年5月施工管理業務委託、25年6月工事発注、25年12月完了	
																		24	24,000		1,554		-
																		25			16,413		6,033
																		26					
																		27					
																		28					
累計	24,000	0	17,967	6,033																			
17	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	青倉地区 等	村	村	直接	継続	126,922	24	~	32	23						
																	24	12,013		10,169		-	
																	25	35,631		30,096		-	
																	26	28,262		28,263			
																	27	20,318		27,712			
																	28	14,830					
累計	111,054	0	96,240																				
18	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	青倉地区 等	村	村	直接	継続	18,747	24	~	32	23						
																	24	1,652		1,368		-	
																	25	4,887		3,380		-	
																	26	3,166		3,166			
																	27	1,183	340	3,314			
																	28	3,172					
累計	14,060	340	11,228																				

(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
15	D	-	1	-	1	-	1	道路改築事業	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬~貝 廻坂	県	県	直接	継続	50,000	24	~	24	23				測量設計・用地補償一式、道路築造工L=200m	
																		24	40,000		40,000		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	40,000	0	40,000		0
16	D	-	1	-	1	-	2	道路改築事業	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬~貝 廻坂	県	県	直接	継続	561,100	25	~	28	23				25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、12月完了。 25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、27年3月完了。 27年5月測量、用地補償、道路築造工事発注、27年12月完了。	
																		24					
																		25	104,000		90,064		
																		26	200,000		198,003		
																		27	122,480		138,413		
																		28	21,700				
																		累計	448,180	0	426,480		0
(注)													都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0					
	24	40,000	0	40,000	0																		
	25	104,000	0	90,064	0																		
	26	200,000	0	198,003	0																		
	27	122,480	0	138,413	0																		
	28	21,700	0	0	0																		
	611,100	都道県交付分 計	488,180	0	466,480	0																	
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0		
		24	732,003	0	615,064	0																	
		25	40,518	0	49,889	6,033																	
26		31,428	0	31,429	0																		
27		21,501	0	31,026	92,025																		
28	18,002	0	0	0																			
977,770	市町村交付分 計	843,452	0	727,408	98,058																		
1,588,870	合計	1,331,632	0	1,193,888	98,058																		

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。